



AUTORIDADE
MUNICIPAL DE
BAUCAU



Servisu Municipal Planeamento Integrado e
Desenvolvimento

RELATORIO TRIMESTER TERSEIRO

SERBISU MUNICIPAL PLANEAMENTO INTEGRADU E
DEZENVOLVIMENTU
(SMPID)

Baucau, 02 de Outubro de 2023



AUTORIDADE
MUNICIPAL DE
BAUCAU



Servisu Municipal de Planeamento
Intergrado e Desenvolvimento

REF: 133 /SMPID-BCU/X/2023

Hato'o ba : EX.^{Mo}.Presidente Autoridade Munisipio de Baucau.
Husi : Servisu Munisipal Planeamentu Integradu e Desenvolvimentu
Assunto : Relatoriu Q3 Diresaun SMPID 2023

Ho Respeito Tomak

Baseia ba Assunto iha leten maka ami husi **Diresaun Servisu Municipal Planeamento Integrado e Desenvolvimento** relata ami nia **Relatorio** ba EX.^{Mo} Presidente Autoridade Municipio **Baucau** kona ba aktividade ne'ebe Diresaun Servisu Municipal Planeamento Integrado e Desenvolvimento halao durante Terceiro Trimestre tinan 2023 nia laran . Objetivo husi Relatorio Q3 ne'e atu hatene progresu servisu no aktividade husi Diresaun Servisu Municipal Planeamento Integrado e Desenvolvimento halao durante Terceiro Trimestre nia Laran.

Baucau. 02/10 /2023

Prepara Husi

Baquita Marcelina C. Amaral
Teknika SMPID

Verifika Husi

Germano Freitas Moreira
Xefe Dept Invst Municipal



Hermenegildo R. Fraga
Direktor SMPID

LIAFUAN AGRADESEMENTU

Agradese bo'ot ba Aman Maromak Tamba ho Forsa no Kbi'it ne'ebe haraik mai ami Diresaun Servisu Municipal Planeamento Integradu e Desenvolvimento, hodi bele hala'o aktividade Servisu nian, durante Terceiro Trimestral nia laran ho diak maske hetan no hasoru Difikuldade ne'ebe oin-oin, maibe ho tulun husi Ita Bo'ot nafatin enkoraja nafatin ami Diresaun Servisu Municipal Planeamento Integradu e Desenvolvimento hodi tau interese ba prosesu tomak ne'ebe iha.

Agradese bo'ot ba Sua **EX.^{Mo} Presidente Autoridade Municipio Baucau**, tamba bele kria kondisaun ne'ebe favoravel, hodi nune'e bele fasilita ami iha prosesu tomak ne'ebe iha relevante ho aktividade servisu Diresaun Servisu Municipal Planeamento Integradu e Desenvolvimento nian.

Agradese mos ba Director no Funcionario tomak Servisu Municipal sira hotu tamba koperasaun ne'ebe diak ami bele halao ami nia aktividade no Execusaun ho diak .




Tabela Konteudu

KOP.....
Relatorio Q3 Diresaun SMPID.....
Liafuan Agradesementu.....
Tabela Konteudu.....
A. INTRODUSAUN.....
B. ALOKASAUN ORSAMENTO 2023 BA DIRESAUN SMPID.....
1. Detallus Orsamentu Q3 2023.....
2. Persentagen Ejecusaun Orsamento Q3 PAA 2023 ba Diresaun SMPID.....
C. PROGRESU FISIKU IMPLEMENTASAUN PROJETU PDIM 2023	
D. RESULTADU AKTIVIDADE DIRESAUN SMPID DURANTE Q3 NIA	
LARAN	
E. DESAFIUS.....
F. REKOMENDASAUN.....

A. INTRODUSAUN

Baseia ba dekretovLei N.º 54/2020, de 28 de Outubro 2.ª Alterasaun Ao DL N.º 3/2016, de 16 de Março; Estatuto das Administrações Municipais das Autoridades Municipais e do Grupo Técnico Interministeriais para a Descentralizaun Administrativa; iha artigo 154º Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal hamosu servisu balun ne'ebe atribui ba servisu Municipal Planeamento Integrado e Desenvolvimento hanesan Organograma tur mai ne'e :

Organograma das Autoridades e Administrações Municipais



Iha Biban ne'e Governo desidi :

- Governu deside hodi aprova Planeamento Desenvolvementu Integrado Munisipal (PDIM) atu harmoniza implementasaun programa hirak ne'ebe hala'o iha nivel Munisipiu, no sai hanesan jestaun instrumentu ba descentralizasaun administrativa no poder lokal.
- Planu Investimentu Munisipal (PIM) maka lista projetu infra-estrutura ne'ebe Conselho Coordenasaun Municipal (CCM) aprova hafoin prosesu konsulta ne'ebe orgaun PDIM halao iha nivel Komunitade.
- Matadalan ida ne'e esplika konaba prosesu planeamento lokal ne'ebe orgaun Planeamento Desenvolvementu Integrado Municipal (PDIM) halao hodi elabora Planu Investimentu Municipal (PIM)

Iha tinan 2023 Governu liu husi Autoridade Municipal Baucau Aloka Orsamento Lubuk ida hodi Apoio Servisu Municipal Integrado e Desenvolvimento atu Ezekuta Servisu Lubuk ida.

B. ALOKASAUN ORSAMENTO 2023 BA DIRESAUN SMPID

1. Detallus Orsamento Annual 2023

Alokasaun Orsamento tinan ida nee ba Diresaun Servisu Municipal Planeamento Integrado e Desenvolvimento nian hetan Aprovasaun orsamento ho montante **\$394,214.00** dolar Amerikano. Nomos Aumenta tan Osan hamutuk **\$ 2,500.00** dolar amerikano husi Vioment Orsamento husi Diresaun Agencia Planeamento mai iha Diresaun Servisu Municipal Planeamento Integrado e Desenvolvimento. Orsamento neebe aloka mai iha Diresaun Servisu Municipal Planeamento Integrado e Desenvolvimento hamutuk dolar amerikano **\$396,714.00**. Orsamento hirak nee hodi Suporta aktividade diresaun Servisu Municipal Planeamento Integrado e Desenvolvimento durante tinan 2023.

C. PROGRESU FISIKU IMPLEMENTASAUN PROJETU PDIM 2023

1 Orsamento husi Capital Desenvolvimento													
No	Projeto nian Naran	Kompanha manan nian	Valor Kontratu	Data Asina Kontratu	Progressu Riport						Progressu Payment Adiantament o	MONTANTE SELU ONA	Keterangan
					Abril	Maiu	Junho	Julho	Agusto	Setembro			
1	Konstruasaun Edifício do Patrimonio e Logística	LANICIA UNIP LDA	\$ 105,109.34	30/03/2023-31/03/2024	0.00%	0.00%	10.41%	10.41%	19.50%	30.71%	35.00%	\$ 36,788.27	
2	Reabilitasaun Edifício Em Administrasaun Publica ba posu Administrativo Baucax (Claxtu Baucax)	OLHAO UNIP LDA	\$ 94,282.73	30/03/2023-31/03/2024	0.00%	0.00%	10.84%	15.84%	25.08%	42.16%	35.00%	\$ 32,938.36	
3	Novu Construcao de Escolas de Educacao DO Municipio Baucax	CAIDARLATA UNIP LDA	\$ 448,352.54	30/03/2023-31/03/2024	0.00%	0.00%	10.69%	14.20%	14.20%	25.22%	20.00%	\$ 89,786.51	
Grande total			\$ 648,324.61		0.00%	0.00%	10.65%	13.48%	19.59%	32.93%	24.61%	\$ 139,573.73	
2 Orsamento husi Bens e Servicios													
4	Manutensaun Kik ba Edifício AM-Baucax (Centro Convencão de Baucax)	Sagaru Scopix Unip Lda	\$ 14,967.17	14/06/2023-31/10/2023	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	100.00%	70.00%	\$ 14,967.17	\$ 14,967.17
5	Konstruasaun Kik ba Aradu no Estrucuramentu ba Salazir Agrarmentu Municipal, ba AM-Baucax	Cales-ES Unip Lda	\$ 6,144.32	21/08/2023-07/11/2023	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.36%	0.00%	0.00%	0.00%
Grande total			\$ 21,111.49		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	35.00%	62.98%	70.00%	\$ 14,967.17	

Foto Progesu Servisu Projetu Fulan Setembro 2023

1. Konstrusaun Edificio ba Patrimonio e Logistika 30.71 %



2. Rehabilitasaun Edificio Eis Administrasaun Publica ba Posto Administrativo Baucau (Charitas Baucau) 42.86 %



3. Nova Konstrusaun Eskritoriu Edukasaun Municipiu Baucau 25.22 %



4. Manutensaun Kiik ba Edificio AM-Baucau (Centro Convenção de Baucau)
100%



5. Konstrusaun Kiik ba Jardin no Estacionamento iha Salaun Apuramentu Municipal, iha AM-Baucau 25.96 %



D. RESULTADU AKTIVIDADE DIRESAUN SMPID DURANTE Q3 NIA LARAN

1. Directo ho Tekniko PDIM nain rua ba tuir Lancamento PMOPA iha Posto Administrativo Quelicai iha dia 30 de Julho 2023.

Objectivo Husi PMOPA ne'e mak atu fo kampu trabalho ba comunidade iha aldeia no sira nia prezensa liu husi programa PMOPA ne'e.

- a). Dokumentasaun Directo ho Tekniko PDIM nain rua ba tuir Lancamento PMOPA iha Posto Administrativo Quelicai iha dia 30 de Julho 2023.



2. Xefe PIM tuir Enkontru Avaliasaun Kotasaun iha Salaun VIP Autoridade Municipio Baucau iha dia 03 de Julho 2023.

Iha Enkontru Avaliasaun Kotasaun ne'e koalia konaba Avaliasaun Kotasaun tolu (3) hanesan :

- Fornesementu Kareta Toyota Hilux Double Cabin Diesel 4WD ba Autoridade Munisipal Baucau
- Fornesementu Ekipamentu Informatika no Komunikasaun ba Autoridade Munisipal Baucau
- Fornesementu Ekipamentu Autolevel, metro dudu Automatika, Metro kiik 5m, Leveling, Automatika Level, Sanyo inklui fiu no tomada ba Sanyo no Mangeira 50m ba Autoridade Munisipal Baucau

a). Dokumentasaun Xefe PIM tuir Enkontru Avaliasaun Kotasaun iha Salaun VIP Autoridade Municipio Baucau iha dia 03 de Julho 2023.



3. Director SMPID, Xefe PIM no Ekipa Tekniko PDIM tuir Enkontru Avaliasaun iha Salaun VIP Autoridade Munisipiu Baucau iha dia 06 de Julho 2023.

Iha Enkontru Avaliasaun ne'e koalia konaba Prosesu no Progresu Servisu konaba Projeitu konstrusaun Edifisiu Edukasaun.

- a). Dokumentasaun Director SMPID, Xefe PIM no Ekipa Tekniko PDIM tuir Enkontru Avaliasaun iha Salaun VIP Autoridade Munisipiu Baucau iha dia 06 de Julho 2023.



4. Ekpa Teknko PDIM ba Akompanha foti Slump Test ba Coran Sloof iha Projetu Konstrusaun Edifisiu Logistica Autoridade Municipio Baucau iha dia 06 de Junho 2023.

Objectivo husi Akompanamentu nee atu Observa konaba Fui Beton Footing no Tes Slump nee hodi hatene konaba nilai Viskositas ou Kekentalan adonan Beton husi standar Beton nian.

- a). Dokumentasaun Ekpa Teknko PDIM ba Akompanha foti Slump Test ba Coran Sloof iha Projetu Konstrusaun Edifisiu Logistica Autoridade Municipio Baucau iha dia 06 de Junho 2023.



5. Tekniko PDIM ba Monitorin iha Projetu Rehabilitasaun Centro Convensaun Baucau iha dia 06 de Julho 2023 iha Posto Administrativo Baucau.

Iha Monitorin ne'e Tekniko sira atu hare'e konaba Progresu Servisu iha Teremu konaba Projetu Rehabilitasaun Centro Convensaun Baucau.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM ba Monitorin iha Projetu Rehabilitasaun Centro Convensaun Baucau iha dia 06 de Julho 2023 iha Posto Administrativo Baucau.



6. Tekniko PDIM ho Parseiro UNDP ba Monitorin Projetu GCF iha Lavateri Posto Administrativo Laga iha dia 07 de Julho 2023.

Tekniko PDIM ho Parseiro UNDP ba Monitorin Projetu GCF iha Lavateri ho Identifika konaba progresu Servisu iha terenu.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM ho Parseiro UNDP ba Monitorin Projetu GCF iha Lavateri Posto Administrativo Laga iha dia 07 de Julho 2023.



7. Tekniko PDIM ba Identifika Edifisiu Posto Administrativo laga konaba item sira ne'ebe mensiona iha Pedido refere ne'ebe APA Laga relata mai iha diresaun SMPID iha dia 10 de Julho 2023.

Tekniko PDIM ba Identifika Edifisiu Posto Administrativo Laga konaba Item sira ne'ebe mensiona iha Pedido refere ne'e presiza halo Manutensaun ba item sira ne'ebe APA Laga relata ne'e.

- a). Dokumentasaun Tekniko PDIM ba identifika Edifisiu Posto Administrativo laga konaba item sira ne'ebe mensiona iha Pedido refere ne'ebe APA Laga relata mai iha diresaun SMPID iha dia 10 de Julho 2023.



8. Ekipa Tekniko PDIM ba Identifika Hospital Ria Mari no Hospital Tirilolo iha Posto Administrativo Baucau iha dia 10 de Julho 2023.

Ekipa Tekniko PDIM ba Identifika Hospital Ria Mari no Hospital Tirilolo hodi hare konaba item sira ne' ebe at no Presiza halo manutensaun.

a)Dokumentasaun Ekipa Tekniko PDIM ba Identifika Hospital Ria Mari no Hospital Tirilolo iha Posto Administrativo Baucau iha dia 10 de Julho 2023.



9. Directo SMPID ba tuir Lancamento PMOPA iha Posto Administrativo Vemasse iha dia 10 de Julho 2023.

Objectivo Husi PMOPA ne'e mak atu fo kampu trabalho ba comunidade iha aldeia no sira nia prezensa liu husi programa PMOPA ne'e.

a). Dokumentasaun Directo SMPID ba tuir Lancamento PMOPA iha Posto Administrativo Vemasse iha dia 10 de Julho.



10. Ekiba Tekniko PDIM ba Akompanha foti Slump Test Konaba fui beton Sloof ba toilet iha Projetu Rehabilitasaun Edifisiu Posto Administrativo Eis Caritas iha dia 12 de Julho 2023.

Objectivo husi Akompanamentu nee atu Observa konaba Tes Slump no fui beton Sloof ba Toilet, nee hodi hatene konaba nilai Viskositas ou Kekentalan adonan Beton husi standar Beton nian.

a). Dokumentasaun Ekiba Tekniko PDIM ba Akompanha foti Slump Test konaba Projetu Rehabilitasaun Edifisiu Posto Administrativo Eis Caritas iha dia 12 de Julho 2023.



11. Director SMPID tur Serimonia kolheta geral hare iha demo-ara iha Suco Seiçal Posto Administrativo Baucau iha dia 12 de Julho 2023.

Iha Serimonia Kolheta geral hare iha demo-ara iha Suco Seiçal kolheta husi Ministro Agricultura no akompanha husi PAM Baucau kolheta hare hamutuk 160 hektares ne'ebe utiliza adubu organiku (Poc Nasa, Super Nasa no mos Harmonis ba Primeiro epoka iha area irigasaun Casameta Suco Seiçal Posto Administrativo Baucau.

a). Dokumentasaun Director SMPID tur Serimonia Kolheta geral hare iha demo-ara iha Suco Seiçal Posto Administrativo Baucau.



12. Tekniko PDIM, Obras Pùblika ho Parseiro UNDP ba foti sampel Slab Box iha Lavateri Posto Administrativo Baguia iha dia 12 de Julho 2023.

Tekniko PDIM, Obras ho Parseiro UNDP ba foti sampel Slab Box nee, hodi hatene konaba nilai Viskositas ou Kekentalan adonan Beton husi standar Beton nian.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM, Obras Pùblika ho Parseiro UNDP ba foti sampel Slab Box iha Lavateri Posto Administrativo Baguia iha dia 12 de Julho 2023.



13. Director SMPID no Ekipa Tekniko PDIM Akompanha husi Director Ajensia Planeamento no Director SAS ba Monitorin Projetu Rehabilitasaun Posto Administrativo Baucau Eis Caritas iha dia 13 de Julho 2023.

Objectivo husi Monitorin ne'e atu hatene konaba prosesu no progresu servisu iha terenu.

a). Dokumentasaun Director SMPID no Ekipa Tekniko PDIM Akompanha husi Director Ajensia Planeamento no Director SAS ba Monitorin Projetu Rehabilitasaun Posto Administrativo Eis Caritas iha dia 13 de Julho 2023.



14. Tekniko PDIM ba halo Monitorin iha Projetu Rehabilitasaun Centro Convenção Baucau iha Posto Administrativo Baucau iha dia 13 de Julho 2023.

Objectivo husi monitorin ba Projetu Rehabilitasaun Centro Convenção ne'e hodi haree konaba Prosesu no Progresu servisu iha terenu.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM ba halo Monitorin iha Projetu Rehabilitasaun Centro Convenção Baucau iha Posto Administrativo Baucau iha dia 13 de Julho 2023.



15. Ekpa Tekniko PDIM ba Site Visit iha Resinto Autoridade Municipio Baucau iha dia 14 de Julho 2023.

Objectivo ba Site Visit atu haree konaba fatin sira ne' ebe atu halo konstrusaun iha Resinto Autoridade Municipio Baucau.

a). Dokumentasaun Ekpa Tekniko PDIM ba Site Visit iha Resinto Autoridade Municipio Baucau iha dia 14 de Julho 2023.



16. Tekniko PDIM, Director Servisu Munisipal Agrikultura no Parseiro UNDP tuir Serimonia Kultural ba Irigasaun Bahadato Fatulia iha Posto Administrativo Venilale iha dia 14 de Julho 2023.

Objectivo Husi Serimonia Kultural ba Irigasaun Bahadato Fatulia atu nune'e kompanhia sira bele halo konstrusaun Irigasaun ne'e bele lao ho diak no iha Serimonia Kultural akompanha husi lia nain sira husi Bahadato Fatulia Posto Administrativo Venilale.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM, Director Servisu Munisipal Agrikultura no Parseiro UNDP tuir Serimonia Kultural ba Irigasaun.



17. Tekniko PDIM ba Monitorin no Akompanha Kompanhia ateru Projetu Konstrusaun Edifisiu Logistica Autoridade Municipio Baucau iha dia 17 de Julho 2023.

Objectivo husi Tekniko PDIM sira Akompanha Kompanhia ateru Projetu Konstrusaun Edifisiu Logistica ne'e atu ne'e hatene Prosesu no Progresu iha terenu tuir standar ne'ebe iha.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM ba Monitorin no Akompanha Kompanhia ateru Konstrusaun Edifisiu Logistica Autoridade Municipio Baucau iha dia 17 de Julho 2023.



18. Ekiba Tekniko PDIM ba Monitorin Projetu Nova Konstrusaun Edifisiu Edukasaun Municipio Baucau iha dia 18 de Julho 2023.

Ekiba Tekniko PDIM ba Monitorin Projetu Nova Konstrusaun Edifisiu Edukasaun Municipio Baucau atingi ona 14,20 %.

a). Dokumentasaun Ekiba Tekniko PDIM ba Monitorin Projetu Nova Konstrusaun Edifisiu Edukasaun Municipio Baucau iha dia 18 de Julho 2023.



19. Ekipa Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu Rehabilitasaun Centro Convenção Baucau iha Posto Administrativo Baucau iha dia 18 de Julho 2023.

Objectivo husi monitorin ba Projetu Rehabilitasaun Centro Convenção ne'e hodi haree konaba Prosesu no Progresu servisu iha terenu.

a). Dokumentasaun Ekipa Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu Rehabilitasaun Centro Convenção Baucau iha Posto Administrativo Baucau iha dia 18 de Julho 2023.



20. Director SMPID, Xefe PIM, Director Agrikultura, Tekniko PDIM no Parseiro UNDP enkontru ho Kompanhia Manan Nain ho nia Enjineiru sira iha Salaun VIP Autoridade Municipio Baucau iha dia 19 de Julho 2023.

Objectivo husi enkontru ne'e koalia konaba Informasaun relaciona ho Implementasaun Projeitu GCF iha Municipio Baucau iha tinan 2023.

a). Dokumentasaun Director SMPID, Xefe PIM, Director Agrikultura, Tekniko PDIM no Parseiro UNDP enkontru ho Kompanhia Manan Nain ho nia Enjineiru sira iha Salaun VIP Autoridade Municipio Baucau iha dia 19 de Julho 2023.



21. Tekniko PDIM halo Monitorin ba Projeito Konstrusaun Edifisiu Logistica
Autoridade Municipio Baucau iha dia 24 de Julho 2023.

Objectivo husi Tekniko PDIM sira Akompanha Kompanhia ateru Projeitu Konstrusaun
Edifisiu Logistica ne'e atu ne'e hatene Prosesu no Progresu iha terenu tuir standar ne'ebe iha.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM halo Monitorin ba Projeito Konstrusaun Edifisiu
Logistica Autoridade Municipio Baucau iha dia 24 de Julho 2023.



22. Ekiba Tekniko PDIM ba Monitorin Projetu Rehabilitasaun Edifisiu Posto Administrativo Baucau Eis Caritas iha dia 25 de Julho 2023.

Objectivo husi Monitorin ba Projetu Rehabilitasaun Edifisiu Posto Administrativo Baucau Eis Caritas ne'e hodi Identifika Prosesu no Progresu Servisu iha terenu ne'e be atinji ona 32,90% .

a). Dokumentasaun Ekiba Tekniko PDIM ba Monitorin Projetu Rehabilitasaun Edifisiu Posto Administrativo Baucau Eis Caritas iha dia 25 de Julho 2023.



23. Xefe PIM, Director, Xefe Aprovisionamento, Xefe Pagamento Finanzas no Director Gestaun Merkadu e Turismu loke Proposta Prosedimentu iha Salaun VIP Autoridade Municipio Baucau iha dia 25 de Julho 2023.

Xefe PIM, Director, Xefe Aprovisionamento, Xefe Pagamento Finanzas no Director Gestaun Merkadu e Turismu loke Proposta Prosedimentu ba Fornesementu Material Desportu Komunitario iha area Desportivas ba Posto Administrativo ne'en (6) iha Autoridade Munisipal Baucau.

a). Dokumentasaun Xefe PIM, Director, Xefe Aprovisionamento, Xefe Pagamento Finanzas no Director Gestaun Merkadu e Turismu loke Proposta Prosedimentu iha Salaun VIP Autoridade Municipio Baucau iha dia 25 de Julho 2023.



24. Xefe PIM ho Tekniko PDIM ba Survey Projetu PIM 2024, iha Posto Foun Posto Administrativo Matebian iha dia 27 de Julho 2023.

Objectivo husi Survey Projetu PIM 2024 ba Postu foun Posto Administrativo Matebian ne'e atu nune'e Tekniku sira bele Prepara Desenho ho BOQ.

a). Dokumentasaun Xefe PIM ho Tekniko PDIM ba Survey Projetu PIM 2024, iha Posto Foun Posto Administrativo Matebian iha dia 27 de Julho 2023.



25. Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu Konstrusaun GCF konaba Irigasaun iha Lague Posto Administrativo Laga iha dia 28 de Julho 2023.

Objectivo husi Monitorin ne'e e Tekniko sira bele hatene konaba Prosesu no Progresu Servisu iha terenu.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu Konstrusaun GCF konaba Irigasaun iha Lague Posto Administrativo Laga iha dia 28 de Julho 2023.



26. Ekipa Tekniko ba Monitorin ba Projetu Rehabilitasaun Posto Administrativo Baucau Eis Caritas iha dia 01 de Agustu 2023.

Objectivo husi Monitorin ba Projetu Rehabilitasaun Edifisiu Posto Administrativo Baucau Eis Caritas ne'e hodi Identifika Prosesu no Progresu Servisu iha terenu atinji ona 32,90% .

a). Dokumentasaun Ekipa Tekniko ba Monitorin ba Projetu Rehabilitasaun Posto Administrativo Baucau Eis Caritas iha dia 01 de Agustu 2023.



27. Ekipa Tekniko PDIM Nasional, Director SMPID Baucau, Xefe PIM, Ekipa Tekniko PDIM Baucau no Parseiro UNDP ba Survey Fatin atu halo Konstrusaun Balkaun iha Municipio Baucau iha dia 02 de Agosto 2023.

Objectivo husi Ekipa Tekniko PDIM Nasional, Director SMPID, Xefe PIM, Ekipa Tekniko PDIM Baucau no Parseiro UNDP ba Survey Fatin atu halo Konstrusaun Balkaun; Balkaun hanesan inovasaun ida iha forneshimentu informasaões no servisu pùbliku ba sidadaun sira no mos setór privadu sira

a). Dokumentasaun Ekipa Tekniko PDIM Nasional, Director SMPID Baucau, Xefe PIM, Ekipa Tekniko PDIM Baucau no Parseiro UNDP ba Survey Fatin atu halo Konstrusaun Balkaun iha Municipio Baucau iha dia 02 de Agosto 2023.



28. Director SMPID ho Xefe PIM tuir Enkontru konaba Konsellu koordenasaun Municipal iha Salaun Apuramentu Autoridade Municipio Baucau iha dia 08 de Agosto 2023.

Objectivo husi Enkontru Konsellu Koordenasaun Municipal hodi apresenta konaba Plano Aktividade 2024 nian.

a). Dokumentasaun Director SMPID ho Xefe PIM tuir Enkontru Konsellu Koordenasaun Municipal iha Salaun Apuramentu Autoridade Municipio Baucau iha dia 08 de Agosto 2023.



29. Tekniko PDIM halo Monitorin ba Projetu Rehabilitasaun Centro Convensaun Baucau iha dia 08 de Agosto 2023.

Obejctivo husi Tekniko PDIM halo Monitorin ba Projetu Rehabilitasaun Centro Convensaun Baucau atu bele hatene konaba Prosesu no Progresu iha terenu.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM halo Monitorin ba Projetu Rehabilitasaun Centro Convensaun Baucau iha dia 08 de Agosto 2023.



30. Ekiba Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu Nova Konstrusaun Edifisiu Edukasaun Baucau iha dia 09 de Agosto 2023.

Objectivo husi Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu Nova Konstrusaun Edifisiu Edukasaun Baucau ne'e ho hare'e konaba Instalasaun sira no Preparasaun konaba atu fui Beton Sloof no Lantai Ground Eskritoriu Edukasaun Baucau.

a). Dokumentasaun Ekiba Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu Nova Konstrusaun Edifisiu Edukasaun Baucau iha dia 09 de Agosto 2023.



31. Ekipa Tekniko PDIM ba Akompanha Kompanhia Fui Beton Sloof no Lantai Ground Eskritoriu Edukasaun Municipio Baucau iha dia 10 de Agostu 2023.

Objectivo husi Tekniko PDIM sira ba Akompanha Kompanhia hodi Fui Beton Sloof no Lantai Ground Eskritoriu Edukasaun Municipio Baucau atu nune'e Kompanhia bele fuir standar ne'ebe iha ona.

a). Dokumentasaun Ekipa Tekniko PDIM ba Akompanha Kompanhia Fui Beton Sloof no Lantai Ground Eskritoriu Edukasaun Municipio Baucau iha dia 10 de Agostu 2023.



32. Tekniko PDIM halo Monitorin ba Projetu Rehabilitasaun Centro Convensaun Baucau iha dia 11 de Agosto 2023.

Obejctivo husi Tekniko PDIM halo Monitorin ba Projetu Rehabilitasaun Centro Convensaun Baucau atu bele hatene konaba Prosesu no Progresu iha terenu ne' ebe atingi ona 100 %.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM halo Monitorin ba Projetu Rehabilitasaun Centro Convensaun Baucau iha dia 11 de Agosto 2023.



33. Director no Tekniko no Tekniko PDIM ba halo Tes Slump ba Material Beton konaba Projetu Rehabilitasaun Estrada Lavateri iha suku Lavateri Posto Administrativo Baguia iha dia 17 de Agostu 2023.

Objectivo Husi Tes Slump ne'e hodi hatene nilai Viskositas ou Kekentalan adonan Beton husi standar Beton nian ne'ebe kompanhia sira uza.

a). Dokumentasaun Director no Tekniko no Tekniko PDIM ba halo Tes Slump ba Material Beton konaba Projetu Rehabilitasaun Estrada Lavateri iha suku Lavateri Posto Administrativo Baguia iha dia 17 de Agostu 2023.



34. Xefe PIM ho Ekipa Tekniko PDIM halo Identifikasaun ba Material Konstrusaun iha Dili iha dia 17 de Setembro 2023.

Objectivo husi Identifikasaun ba Material Konstrusaun ne'e atu nune'e tekniko sira labela difikulta hodi prepara Desenho ho BOQ.

a). Xefe PIM ho Ekipa Tekniko PDIM halo Identifikasaun ba Material Konstrusaun iha Dili iha dia 17 ate 18 de Setembro 2023.



35. Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu GCF konaba Irigasaun iha Suku Soba Posto Administrativo Laga iha dia 18 de Agosto 2023.

Objectivo husi Monitorin ne'e atu Identifika konaba Prosesu no Progresu servisu iha terenu ne'ebe implementa husi kompanhia Strive.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu GCF konaba Irigasaun iha Suku Soba Posto Administrativo Laga iha dia 18 de Agosto 2023.



36. Xefe PIM ho Tekniko PDIM halo Monitorin ba Projetu konstrusaun iha resinto
Autoridade Municipio Baucau iha dia 18 de Agosto 2023.

Objectivo husi Monitorin ne'e atu nune'e tekniko sira bele hare'e direita konaba Prosesu
servisu iha terenu.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM halo Monitorin ba Projetu konstrusaun iha resinto
Autoridade Municipio Baucau iha dia 18 de Agosto 2023.



37. Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu Rehabilitasaun Posto Administrativo Baucau Eis Caritas iha dia 21 de Agustu 2023.

Objectivo husi Monitorin ba Projetu Rehabilitasaun Edifisiu Posto Administrativo Baucau Eis Caritas ne'e hodi Identifika Prosesu no Progresu Servisu iha terenu atinji ona 32,90% .

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu Rehabilitasaun Posto Administrativo Baucau Eis Caritas iha dia 21 de Agustu 2023.



38. Director SMPID ho Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu GCF konaba Irigasaun iha Suku Bahamori no Suku Fatulia iha Posto Administrativo Venilale iha dia 22 de Agosto 2023.

Objectivo husi Monitorin nee atu identifika Prosesu no Progresu Servisu iha terenu ne' ebe implementa husi Kompanhia Amadol no Ideal.

a). Dokumentasaun Director SMPID ho Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu GCF konaba Irigasaun iha Suku Bahamori no Suku Fatulia iha Posto Administrativo Venilale iha dia 22 de Agosto 2023.



39. Tekniko PDIM ba Apresenta Desenho ho BOQ iha Suku Abafala Posto Administrativo Quelicai iha dia 25 de Agostu 2023.

Iha Apresentasaun ne'e Tekniko PDIM Apresenta Desenho ho BOQ konaba Monumentu Primeira Akampamento da Resistencia iha Abafala.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM ba Apresenta Desenho ho BOQ iha Suku Abafala Posto Administrativo Quelicai iha dia 25 de Agostu 2023.



40. Ekipa Tekniko PDIM ba Akompanha foti Slump Test ba Coran Kolom iha Projetu Konstrusaun Edifisiu Edukasaun Munisipiu Baucau iha dia 25 de Agostu 2023.

Objectivo husi Akompanamentu nee atu Observa konaba Coran Kolom no Tes Slump atu nune'e hodi hatene konaba nilai Viskositas ou Kekentalan adonan Beton husi standar Beton nian.

a). Dokumentasaun Ekipa Tekniko PDIM ba Akompanha foti Slump Test ba Coran Kolom iha Projetu Konstrusaun Edifisiu Edukasaun Munisipiu Baucau iha dia 25 de Agostu 2023.



41. Xefe ho Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu Konstrusaun PMOHA iha Suku Samalari Posto Administrativo Baucau iha dia 29 de Agostu 2023.

Objectivo husi Monitorin ne'e atu identifika konaba Progresu fisiku iha terenu ne'ebe iha prosesu konstrusaun hela.

a). Dokumentasaun Xefe ho Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu Konstrusaun PMOHA iha Suku Samalari Posto Administrativo Baucau iha dia 29 de Agostu 2023.



42. Tekniko PDIM ho Parseiru UNDP ba Monitorin Projetu GCF konaba Irigasaun iha Suku Bahamori no Suku Fatulia iha Posto Administrativo Venilale iha dia 31 de Agostu 2023.

Objectivo husi Monitorin nee Tekniko sira identifika Prosesu no Progresu Servisu iha terenu konaba Projetu GCF konaba Irigasaun Bahamori no Irigasaun Fatulia ne'ebe implementa husi Kompanhia Amadol Atingi ona 59.74% no Ideal 65.02%.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM ho Parseiru UNDP ba Monitorin Projetu GCF konaba Irigasaun iha Suku Bahamori no Suku Fatulia iha Posto Administrativo Venilale iha dia 31 de Agostu 2023.



43. Director PDIM tuir Enkontru konaba Apresentasaun Proposta PAA 2024 no Apresentasaun Taxa Ezekusaun OGE iha Salaun Delta Nova iha dia 31 de Agostu 2023 ate 01 de Setembro 2023.

Objectivo konaba Apresentasaun Proposta PAA 2024 no Apresentasaun Taxa Ezekusaun OGE ne'e atu nune'e Director sira bele konaba Proposta PAA 2024 no Taxa Ezekusaun.

a). Dokumentasaun Director PDIM tuir Enkontru konaba Apresentasaun Proposta PAA 2024 no Apresentasaun Taxa Ezekusaun OGE iha Salaun Delta Nova iha dia 31 de Agostu 2023 ate 01 de Setembro 2023.



44. Ekiba Tekniko PDIM ba Monitorin Projetu Rehabilitasaun Edifisiu Posto Administrativo Baucau Eis Caritas iha dia 04 de Setembro 2023.

Objectivo husi Monitorin ba Projetu Rehabilitasaun Edifisiu Posto Administrativo Baucau Eis Caritas ne'e hodi Identifika Prosesu no Progresu Servisu iha terenu ne'e be atinji ona 42.86%.

a). Dokumentasaun Ekiba Tekniko PDIM ba Monitorin Projetu Rehabilitasaun Edifisiu Posto Administrativo Baucau Eis Caritas iha dia 04 de Setembro 2023.



45. Ekpa Teknko PDIM ba sukat Elavasi Ketinggian Rai iha Merkadu Tua Nau iha Posto Administrativo Baucau iha dia 04 de Setembro 2023.

Objectivo konaba Teknko PDIM ba Sukat Elevasi Rai iha Merkadu Tua Nau atu nune'e Teknko sira bele hatene konaba Ketinggian Rai nian.

a). Dokumentasaun Ekpa Teknko PDIM ba sukat Elavasi Ketinggian Rai iha Merkadu Tua Nau iha Posto Administrativo Baucau iha dia 04 de Setembro 2023.



46. Ekpa Teknko PDIM Kontinua ba sukat Elavasi Ketinggian Rai iha Merkadu Tua Nau iha Posto Administrativo Baucau iha dia 05 de Setembro 2023.

Objectivo konaba Teknko PDIM ba Sukat Elevasi Rai iha Merkadu Tua Nau atu nune'e Teknko sira bele hatene konaba Ketinggian Rai nian.

a). Dokumentasaun Ekpa Teknko PDIM Kontinua ba sukat Elavasi Ketinggian Rai iha Merkadu Tua Nau iha Posto Administrativo Baucau iha dia 05 de Setembro 2023.



47. Director SMPID, Xefe PIM no Ekipa Tekniko enkontru ho Director Servisu Municipal sr no mos Director Kompanhia ho nia Tekniko sira iha Salaun VIP Autoridade Municipio Baucau iha dia 06 de Setembro 2023.

Objectivo konaba enkontru ne'e mak Fahe Informasaun ba malu relasiona ho Implementasaun Projetu PDIM.

a). Dokumentasaun Director SMPID, Xefe PIM no Ekipa Tekniko enkontru ho Director Servisu Municipal sr no mos Director Kompanhia ho nia Tekniko sira iha Salaun VIP Autoridade Municipio Baucau iha dia 06 de Setembro 2023.



48. Tekniko PDIM ba Survey Material Mobiliario iha Dili durante loron rua iha dia 07 de Setembro 2023 ate 08 de Setembro 2023.

Objectivo Husi Tekniko PDIM ba Survey Material Mobiliario atu nune'e Tekniko sira bele Prepara Desenho ho BOQ ho diak.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM ba Survey Material Mobiliario iha Dili durante loron rua iha dia 07 de Setembro 2023 ate 08 de Setembro 2023.



49. Tekniko PDIM ba Monitorin Projetu Rehabilitasaun Edifisiu Posto Administrativo Baucau Eis Caritas iha dia 07 de Setembro 2023.

Objectivo husi Monitorin ba Projetu Rehabilitasaun Edifisiu Posto Administrativo Baucau Eis Caritas ne'e hodi Identifika Prosesu no Progresu Servisu iha terenu ne'e be atinji ona 42.86%.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM ba Monitorin Projetu Rehabilitasaun Edifisiu Posto Administrativo Baucau Eis Caritas iha dia 07 de Setembro 2023.



50. Tekniko PDIM halo Monitorin Projetu Konstrusaun Edifisiu Logistica Autoridade Municipio Baucau iha dia 07 de Setembro 2023.

Objectivo husi Monitorin ba Projetu Konstrusaun Edifisiu Logistica ne' e hodi Identifika Prosesu no Progresu Servisu iha terenu ne' ebe atinji ona 30.71%.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM halo Monitorin Projetu Konstrusaun Edifisiu Logistica Autoridade Municipio Baucau iha dia 07 de Setembro 2023.



51. Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu GCF konaba Rehabilitasaun Estrada iha Lavateri Posto Administrativo Baguia iha dia 11 de Setembro 2023.

Objectivo husi Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu GCF konaba Rehabilitasaun Estrada ne'e identifka atingi ona 55%.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu GCF konaba Rehabilitasaun Estrada iha Lavateri Posto Administrativo Baguia iha dia 11 de Setembro 2023.



52. Tekniko PDIM ba Monitorin Projetu Tekniko PDIM ba Monitorin Projetu Rehabilitasaun Edifisiu Posto Administrativo Baucau Eis Caritas iha dia 14 de Setembro 2023.

Objectivo husi Monitorin ba Projetu Rehabilitasaun Edifisiu Posto Administrativo Baucau Eis Caritas ne'e hodi Identifika Prosesu no Progresu Servisu iha terenu ne'ebe atinji ona 42.86%.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM ba Monitorin Projetu Tekniko PDIM ba Monitorin Projetu Rehabilitasaun Edifisiu Posto Administrativo Baucau Eis Caritas iha dia 14 de Setembro 2023.



53. Ekipa Tekniko ba halo Levantamentos Dadus ba Edifisiu Konsellu Veteranos iha dia 14 de Setembro 2023.

Objectivo husi Levantamentos Dadus ba Edifisiu Konsellu Veteranos ne'e atu nune'e Tekniko sira bele prepara Desenho ho BOQ hodi Rehabilitasaun ba Residencia ba Sekretaria Administrasaun e Espedente.

a). Dokumentasaun Ekipa Tekniko ba halo Levantamentos Dadus ba Edifisiu Konsellu Veteranos iha dia 14 de Setembro 2023.



54. Ekpa Tekniko ba halo Levantamentos Dadus ba Edifisiu Eis Edifisiu Posto Administrativo Baucau iha dia 14 de Setembro 2023.

Objectivo husi Levantamentos Dadus ba Edifisiu Konsellu Veteranos ne'e atu nune'e Tekniko sira bele prepara Desenho ho BOQ hodi Rehabilitasaun ba Residencia ba Sekretaria Administrasaun e Finansas.

a). Dokumentasaun Ekpa Tekniko ba halo Levantamentos Dadus ba Edifisiu Eis Edifisiu Posto Administrativo Baucau iha dia 14 de Setembro 2023.



55. Tekniko PDIM halo Monitorin ba Projetu Manutensaun iha Resinto Autoridade Municipio Baucau iha dia 15 de Setembro 2023.

Iha Monitorin ne'e Tekniko sira identifika Prosesu no Progresu fisiku iha terenu atingi ona 20.75%.

a).Dokumentasaun Tekniko PDIM halo Monitorin ba Projetu Manutensaun iha Resinto Autoridade Municipio Baucau iha dia 15 de Setembro 2023.



56. Tekniko PDIM ho Parseiro UNDP ba halo Inpecsaun no Slump Test ba Projeu konstrusaun konaba Irigasaun iha Fatulia Posto Administrativo Venilale iha dia 22 de Setembro 2023.

Objectivo husi Tekniko PDIM ho Parseiro UNDP ba halo Inspeksaun ba Projeu Konstrusaun konaba Irigasaun ne'ebe atingi ona 65.02% no Slump Test hodi hatene konaba nilai Viskositas ou Kekentalan adonan Beton husi standar Beton nian.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM ho Parseiro UNDP ba halo Inpeksaun no Slump Test ba Projeu konstrusaun konaba Irigasaun iha Fatulia Posto Administrativo Venilale iha dia 22 de Setembro 2023.



57. Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu GCF konaba Rehabilitasaun Estrada iha Lavateri Posto Administrativo Baguia iha dia 25 de Setembro 2023.

Objectivo husi Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu GCF konaba Rehabilitasaun Estrada ne'e identifka atingi ona 55%.

a). Dokumentasaun Tekniko PDIM ba Monitorin ba Projetu GCF konaba Rehabilitasaun Estrada iha Lavateri Posto Administrativo Baguia iha dia 25 de Setembro 2023.

